




**STATUS PELAKSANAAN PROJEK
PEMBANGUNAN SEMULA SEKOLAH-
SEKOLAH DAIF DI SABAH, SARAWAK,
LABUAN DAN SEMENANJUNG MALAYSIA
2016-2018**




RINGKASAN ANALISIS SITUASI SEMASA BIL. PROJEK TAHUN 2016-2018 SEHINGGA 25 April 2019 (JKR&KPM)






■ KPM



■ JKR ■ KPM



■ JKR ■ KPM



■ DALAM PELAKSANAAN

■ SUDAH SIAP (dengan CPC)

RINGKASAN STATUS FIZIKAL PROJEK SEKOLAH-SEKOLAH DAIF 2016-2018 (SEHINGGA 25 April 2019)

LOKASI	CPC	DALAM PELAKSANAAN	JUMLAH
SARAWAK	121	45	166
SABAH	104	46	150
SEMENANJUNG	202	16	218
JUMLAH	427	107	534



STATUS FIZIKAL PROJEK SEKOLAH-SEKOLAH DAIF SEHINGGA 22 April 2019

FASA	Tahun	CPC		JUMLAH	DALAM PELAKSANAAN		JUMLAH	JUMLAH KESELURUHAN
		JKR	KPM		JKR	KPM		
Sarawak	2016	-	20	20	0	0	0	20
	2017	4	22	26	0	4	4	30
	2018	50	25	75	0	41	41	116
JUMLAH		54	67	121	0	45	45	166
Semenanjung	2017	20	30	50	0	10	10	60
	2018	152	0	152	6	0	6	158
JUMLAH		172	30	202	6	10	16	218
Sabah	2017	30	0	30	0	0	0	30
	2018	37	37	74	0	46	46	120
JUMLAH		67	37	104	0	46	46	150
JUMLAH KESELURUHAN		293	134	427	6	101	107	534